



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Maio/2021 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 1	Acumulado Mês 1	%	Mês 2	Acumulado Mês 2	%	Mês 3	Acumulado Mês 3
ADM LOCAL	233.400,40	100,00%	8,33%	19.442,25	19.442,25	8,33%	19.442,25	38.884,51	8,34%	19.465,59	58.350,10
SERVIÇOS PRELIMINARES	88.445,59	100,00%	59,30%	52.448,23	52.448,23	3,70%	3.272,49	55.720,72	3,70%	3.272,49	58.993,21
FORNECIMENTO DE MATERIAL	4.699.471,30	100,00%	20,00%	939.894,26	939.894,26	10,00%	469.947,13	1.409.841,39	10,00%	469.947,13	1.879.788,52
SERVIÇOS INICIAIS	3.611,22	100,00%	100%	3.611,22	3.611,22		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	23.712,05	100,00%	50,00%	11.856,03	11.856,03	25,00%	5.928,01	17.784,04	25,00%	5.928,01	23.712,05
FUNDAÇÕES	229.293,50	100,00%	20,00%	45.858,70	45.858,70	40,00%	91.717,40	137.576,10	40,00%	91.717,40	229.293,50
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	465.415,78	100,00%		0,00	0,00	5,00%	23.270,79	23.270,79	25,00%	116.353,95	139.624,73
OBRA CIVIL	1.170.327,15	100,00%		0,00	0,00	1,00%	11.703,27	11.703,27	3,00%	35.109,81	46.813,09
SERVIÇOS FINAIS	256.989,52	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 7.170.666,51	100,00%	14,97%	1.073.110,69	1.073.110,69	8,72%	625.281,34	1.698.392,04	10,34%	741.794,38	2.440.186,42



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Maio/2021 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 4	Acumulado Mês 4	%	Mês 5	Acumulado Mês 5	%	Mês 6	Acumulado Mês 6
ADM LOCAL	233.400,40	100,00%	8,33%	19.442,25	77.792,35	8,33%	19.442,25	97.234,61	8,34%	19.465,59	116.700,20
SERVIÇOS PRELIMINARES	88.445,59	100,00%	3,70%	3.272,49	62.265,70	3,70%	3.272,49	65.538,18	3,70%	3.272,49	68.810,67
FORNECIMENTO DE MATERIAL	4.699.471,30	100,00%	12,50%	587.433,91	2.467.222,43	12,50%	587.433,91	3.054.656,35	10,00%	469.947,13	3.524.603,48
SERVIÇOS INICIAIS	3.611,22	100,00%		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	23.712,05	100,00%		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05
FUNDAÇÕES	229.293,50	100,00%		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	465.415,78	100,00%	25,00%	116.353,95	255.978,68	25,00%	116.353,95	372.332,62	20,00%	93.083,16	465.415,78
OBRA CIVIL	1.170.327,15	100,00%	10,00%	117.032,72	163.845,80	16,00%	187.252,34	351.098,15	16,00%	187.252,34	538.350,49
SERVIÇOS FINAIS	256.989,52	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 7.170.666,51	100,00%	11,76%	843.535,31	3.283.721,73	12,74%	913.754,94	4.197.476,67	10,78%	773.020,71	4.970.497,38



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Maio/2021 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 7	Acumulado Mês 7	%	Mês 8	Acumulado Mês 8	%	Mês 9	Acumulado Mês 9
ADM LOCAL	233.400,40	100,00%	8,33%	19.442,25	136.142,45	8,33%	19.442,25	155.584,71	8,34%	19.465,59	175.050,30
SERVIÇOS PRELIMINARES	88.445,59	100,00%	3,70%	3.272,49	72.083,16	3,70%	3.272,49	75.355,64	3,70%	3.272,49	78.628,13
FORNECIMENTO DE MATERIAL	4.699.471,30	100,00%	7,50%	352.460,35	3.877.063,82	7,50%	352.460,35	4.229.524,17	2,50%	117.486,78	4.347.010,95
SERVIÇOS INICIAIS	3.611,22	100,00%		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	23.712,05	100,00%		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05
FUNDAÇÕES	229.293,50	100,00%		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	465.415,78	100,00%		0,00	465.415,78		0,00	465.415,78		0,00	465.415,78
OBRA CIVIL	1.170.327,15	100,00%	14,00%	163.845,80	702.196,29	12,00%	140.439,26	842.635,55	12,00%	140.439,26	983.074,81
SERVIÇOS FINAIS	256.989,52	100,00%		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total Geral	R\$ 7.170.666,51	100,00%	7,52%	539.020,89	5.509.518,27	7,19%	515.614,35	6.025.132,62	3,91%	280.664,12	6.305.796,74



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA SUBESTAÇÃO DA ETA PONTA DO ARADO

Contrato do Projeto: SEI 18.10.000004911-0 - ECOLUX - Volume 14

Contrato do Financiamento: 0521.259-53 - CAIXA - Etapa 1 Lote 6

Base de Referência: SINAPI - Maio/2021 - Não Desonerado

	REVISADO C/ BDI	% Total	%	Mês 10	Acumulado Mês 10	%	Mês 11	Acumulado Mês 11	%	Mês 12	Mês 12
ADM LOCAL	233.400,40	100,00%	8,33%	19.442,25	194.492,55	8,33%	19.442,25	213.934,81	8,34%	19.465,59	233.400,40
SERVIÇOS PRELIMINARES	88.445,59	100,00%	3,70%	3.272,49	81.900,62	3,70%	3.272,49	85.173,10	3,70%	3.272,49	88.445,59
FORNECIMENTO DE MATERIAL	4.699.471,30	100,00%	2,50%	117.486,78	4.464.497,74	2,50%	117.486,78	4.581.984,52	2,50%	117.486,78	4.699.471,30
SERVIÇOS INICIAIS	3.611,22	100,00%		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22		0,00	3.611,22
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	23.712,05	100,00%		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05		0,00	23.712,05
FUNDAÇÕES	229.293,50	100,00%		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50		0,00	229.293,50
INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	465.415,78	100,00%		0,00	465.415,78		0,00	465.415,78		0,00	465.415,78
OBRA CIVIL	1.170.327,15	100,00%	7,00%	81.922,90	1.064.997,71	7,00%	81.922,90	1.146.920,61	2,00%	23.406,54	1.170.327,15
SERVIÇOS FINAIS	256.989,52	100,00%	20,00%	51.397,90	51.397,90	40,00%	102.795,81	154.193,71	40,00%	102.795,81	256.989,52
Total Geral	R\$ 7.170.666,51	100,00%	3,81%	273.522,33	6.579.319,07	4,53%	324.920,23	6.904.239,30	3,72%	266.427,21	7.170.666,51