

REQUALIFICAÇÃO ASFÁLTICA ESTRUTURAL

MAIS OBRAS JÁ EM EXECUÇÃO:

Já estão em andamento obras em cinco vias e sete trechos desses lotes.

LOTE 1 – Já iniciadas obras nos trechos de todas as vias do lote Ipiranga, Nilo Peçanha, Protásio Alves e Antônio de Carvalho. Com esse trecho iniciado nesta segunda, todos os trechos estarão em andamento.

INVESTIMENTO TOTAL: R\$12.071.379,14

EXTENSÃO TOTAL: 4074m - 13.173m - considerando que alguns trechos possuem obras nos dois sentidos da via;

PERCENTUAL JÁ EXECUTADO: 40%

EXTENSÃO JÁ EXECUTADA: 5.269,2m

Ordem de início: 06/01/2020

Empresa: Toniolo Busnello SA

LOTE 2 – Somente Bento Gonçalves (dois trechos) em execução. Falta iniciar obra na av. Bernardino Silveira Amorim e na Estrada João de Oliveira Remião.

INVESTIMENTO TOTAL: R\$ 11.819.868,69

EXTENSÃO TOTAL: 18.844m

PERCENTUAL JÁ EXECUTADO: 20%;

EXTENSÃO JÁ EXECUTADA: 3.768,8m

Ordem de início: 6/1/2020

Empresa: R Schaeffer

AV. NILO PEÇANHA (LOTE 1)

EXTENSÃO: 680 METROS

TRECHO: entre a rua Tomaz Gonzaga e a av. Carlos Gomes

VALOR: R\$ 1.438.815,56

INÍCIO: 13/01/2020

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 95%

Em fase de conclusão. Primeira entrega. A última etapa da obra, que é a sinalização, será finalizada nos próximos dias.

AV. BENTO GONÇALVES (LOTE 2)

TRECHO: entre a Av. Prof. Cristiano Fisher até a Av Antônio de Carvalho

EXTENSÃO: 1827m

VALOR: R\$ 1.992.500,77

INÍCIO: 09/01/2020 – previsão de conclusão maio

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: **90%**

TRECHO: entre a Av Antônio de Carvalho e a Av João Oliveira Remião

EXTENSÃO: 2365m

VALOR: R\$ 3.578.153,77

INÍCIO: 08/04/2020 – previsão de conclusão agosto
PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: **35%**

PROTÁSIO ALVES (LOTE 1)

INÍCIO: 10/02/2020 - previsão de conclusão julho

VALOR: R\$ 3.490.000,00

TRECHO: entre a avenida Antônio de Carvalho e a avenida Manoel Elias.

EXTENSÃO: dois quilômetros

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 75%

ANTÔNIO DE CARVALHO (LOTE 1)

INÍCIO: 07/04/2020 – previsão de término dezembro

VALOR: R\$ 3.980.000,00

TRECHO: entre a Protásio Alves e a Bento Gonçalves,

EXTENSÃO: 2.575 metros

PERCENTUAL DE EXECUÇÃO: 22%