



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

## SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Tabela Não Desonerada

Objeto: CONTRATAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PAVIMENTOS DE DIVERSOS LOGRADOUROS DE PORTO ALEGRE - LOTE E-03B

CS-TR01 - Av. Cristóvão Colombo, entre Rua Dr. Barros Cassal e Rua Ramiro Barcelos

Local: CS-TR02 - Av. Cristóvão Colombo, entre Rua Ramiro Barcelos e Av. Benjamin Constant

CS-TR03 - Av. Benjamin Constant, entre Av. Cristóvão Colombo e Av. Brasil

Item	Descrição	Valor(R\$)	% Item	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL, CONTROLE TECNOLÓGICO E INSTALAÇÕES DE OBRAS	1.252.487,10	11,11%	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	5,00%
				62.624,36	125.248,71	125.248,71	150.298,45	150.298,45	150.298,45	150.298,45	150.298,45	125.248,71	62.624,36
2.	DRENAGEM	436.735,10	3,88%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	0,00%
				21.836,76	43.673,51	43.673,51	43.673,51	65.510,26	65.510,26	65.510,27	43.673,51	43.673,51	-
3.	PAVIMENTAÇÃO	8.739.428,73	77,56%	5,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	5,00%
				436.971,44	873.942,87	873.942,87	1.048.731,44	1.048.731,45	1.048.731,44	1.048.731,44	1.048.731,45	873.942,89	436.971,44
4.	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRA	210.427,35	1,87%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
				10.521,37	21.042,74	21.042,74	21.042,74	31.564,10	31.564,10	21.042,73	21.042,73	21.042,73	10.521,37
5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA DEFINITIVA	602.188,23	5,34%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
				-	-	-	60.218,82	60.218,82	60.218,82	90.328,23	120.437,65	120.437,65	90.328,24
6.	SERVIÇOS AMBIENTAIS	11.269,44	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	11.269,44	-	-	-	-
7.	REMANEJAMENTOS DE POSTES	16.372,49	0,15%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	-	-	-	-	16.372,49	-	-	-	-
<b>VALOR TOTAL MENSAL</b>				531.953,93	1.063.907,83	1.063.907,83	1.323.964,96	1.356.323,08	1.383.965,00	1.375.911,12	1.384.183,79	1.184.345,49	600.445,41
<b>VALOR TOTAL ACUMULADO</b>		<b>11.268.908,44</b>	<b>100,01%</b>	531.953,93	1.595.861,76	2.659.769,59	3.983.734,55	5.340.057,63	6.724.022,63	8.099.933,75	9.484.117,54	10.668.463,03	11.268.908,44

Responsável Técnico: **Maria Luiza Danieleski**  
Título: Engenheiro Civil  
Matrícula: 450264  
CREA/RS 97351