

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
COMISSÃO CONSULTIVA PARA PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

ATA N.º 1189

31 de julho de 2001

INÍCIO: 8h30min FIM: 09:45minutos

LOCAL: Sala de reuniões do terceiro pavimento do edifício sede da SMOV - Av. Borges de Medeiros, 2244

1. PRESENTES:

Estiveram presentes os seguintes membros: Arq. Ivani Souza David e seu suplente Arq. Paulo Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antônio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha Azevedo e seu suplente Eng. Raul Rego Faillace, Cap. PM Edison Fagundes Lara.

VISITANTES: Major PM João Luiz Soares

2. ASSUNTOS TRATADOS:

2.1 ATA DA REUNIÃO ANTERIOR

É lida e aprovada sem emendas a Ata 1188

2.2 Processo nº 287611.6 - Av. Bento Gonçalves – Parecer 33

Foi apreciado o presente expediente que trata de aprovação de Laudo de Proteção contra Incêndio em edificação classificada como D1 e E3 com área total de 13.716,80m² e 9,00m de altura. O responsável técnico propõe como alternativa para o enclausuramento da descarga com saída para a Rua Júlio Bocário, a instalação de Cortina d'água junto as duas paredes de vidro localizadas nas rotas de saídas do pav. Térreo. A cortina será alimentada a partir da rede de hidrantes sendo distribuída em ambos os lados da descarga. Será composta de bicos tipo Spray, jato em leque, num total de 33 bicos com vazão de 50l/min e pressão de sistema de 10kg/cm². A referência dos bicos é JQ-1 e a reserva de incêndio será de 160.000 litros. O acionamento da cortina será manual, tendo comando localizado na portaria da prédio, que possui expediente 24 horas. O assunto foi amplamente debatido, tendo sido resolvido, por unanimidade que o pedido, pode ser aceito.

2.3 Processo nº 277973.0 - CASA COR

O processo baixou em diligência para esclarecimentos com o autor do Laudo de Proteção contra Incêndio.

2.4 Processo nº 277973.0 - BLOCOS CERÂMICOS

Solicitação de utilização de Blocos Cerâmicos na escada a prova de fumaça. A CCPI solicitou ao Representante do Corpo de Bombeiros, Capitão Fagundes, parecer sobre o Laudo Técnico apresentado pelo requerente.

3.0 PRÓXIMA REUNIÃO:

Deverá ser realizada no dia 07 de agosto de 2001, no mesmo horário e local.

Handwritten signatures of the committee members, including Arq. Ivani Souza David, Arq. Paulo Coelho, Eng. Paulo Antônio Boldrini, Eng. Marco Antônio Webster Rocha, Eng. Ricardo Caminha Azevedo, Eng. Raul Rego Faillace, and Cap. PM Edison Fagundes Lara.