



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COORDENAÇÃO DO PORTAL TRANSPARÊNCIA DE PORTO ALEGRE



RELATÓRIO SOBRE O ANDAMENTO DOS PROJETOS E AÇÕES DE MOBILIDADE URBANA
RELACIONADOS AO EVENTO COPA 2014 CONSTANTES DA MATRIZ DE RESPONSABILIDADE
DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

MAIO 2012

José Fortunati,

Prefeito.

Roberto Bertoncini,

Secretário Municipal da Fazenda.

Urbano Schmitt,

Secretário Municipal de Gestão e Acompanhamento Estratégico.

Silvio Luis da Silva Zago,

Secretaria Municipal da Fazenda - Portal Transparência

SUMÁRIO

1. Lista Atualizada dos Projetos e Ações de Mobilidade Urbana – Copa 2014 (Matriz de Responsabilidade) do Município de Porto Alegre
 - 1.1 Divisão por etapas de execução
 - 1.2 Estágio de elaboração do projeto básico/executivo
 - 1.2.1 Projeto básico
 - 1.2.2 Projeto executivo
 - 1.3 Estágio de contratação dos recursos p/ execução do projeto/etapa junto CEF
 - 1.3.1 Status do Contrato Financiamento
 - 1.3.2 Número do Contrato de Financiamento
 - 1.4 Volume de Recursos envolvidos em cada projeto/etapa e origem do Recurso
 - 1.4.1 Investimento Total
 - 1.4.2 Valor Financiamento CEF
 - 1.4.3 Valor Contrapartida
 - 1.5 Cronograma de Execução físico / financeira para cada projeto/etapa
2. Procedimentos Licitatórios para cada projeto / etapa:
 - 2.1 Projetos / etapas já licitados:
 - 2.1.1 Número do Procedimento licitatório, modalidade, data e local
 - 2.1.1.1 N° Licitação e Modalidade
 - 2.1.1.2 Data e Local
 - 2.1.2 Indicação se houve Pré-qualificação / justificativa e Referencial de Preço
 - 2.1.3 Dispensa ou Inexigibilidade, se houver, indicar fundamento legal
 - 2.1.4 Relação de Empresas que retiraram os Editais
 - 2.1.5 Inabilitação de licitantes indicar a motivação legal
 - 2.1.6 Classificação dos participantes no Certame
 - 2.1.7 Cópia dos Contratos firmados e eventuais aditivos

- 2.2 Projetos / etapas ainda não licitados:
 - 2.2.1 Estágio do andamento do processo de licitação, indicando a previsão de ocorrência
- 2.3 Nome, CPF, CREA/CAU dos responsáveis técnicos dos projetos /etapas
- 2.4 Empresa Vencedora e Valor
 - 2.4.1 Nome da Empresa Vencedora
 - 2.4.2 Valor Contratado
- 3. Alterações / atualizações nos projetos de Mobilidade Urbana em relação à Matriz de Responsabilidade firmada em 13/01/2010 e alterada p/ termo aditivo em 29/04/2010
- 4. Desapropriações
 - 4.1 Resumo das Desapropriações

Projeto / Ação	Desdobramento Ação (1.1)	Projeto Básico (1.2.1)	Projeto executivo (1.2.2)	Contrato Financiam. (1.3.1)	Nº Contrato Financiam. (1.3.2)	Investimento Total (1.4.1)	Valor Financiam. CEF (1.4.2)	Valor Contrapartida (1.4.3)	Cronograma Execução físico / financeira (1.5)
RS-A.01 – Corredor Avenida Tronco	Lote 1: Trechos 3 e 4	Concluído	Inserido na licitação	Assinado	0319.214-25/2010	R\$ 78.485.901,16	R\$ 71.680.638,00	R\$ 6.805.263,16	Anexo I
	Lote 2 : Trechos 1e 2	Concluído	Inserido na licitação	Não assinado	Não assinado	R\$ 60.500.330,10	R\$ 57.619.362,00	R\$ 2.880.968,10	Ainda não elaborado
RS-A.02 – Corredor Terceira Avenida Perimetral	Lote 1: Trincheira da rua Anita Garibaldi	Concluído	Inserido na						Anexo I
	Lote 2: Trincheira da Av.Cristóvão Colombo	Concluído							Anexo I
	Lote 3: Trincheira da avenida Ceará	Concluído		Assinado	0319.594-20/2010	R\$ 120.400.000,00	R\$ 94.600.000,00	R\$ 25.800.000,00	Anexo I
	Lote 4: Viaduto da Av. Bento Gonçalves	Concluído							Anexo I
	Lote 5: Viaduto da Av. Plínio Brasil Milano	Em desenvolvimento		Será inserido na licitação					Ainda não elaborado
RS-A.03 – Corredor Avenida Padre Cacique/Avenida Edvaldo Pereira Paiva (Esta obra se completa com os Trechos 1 e 2 e acrescidos da Ponte do Arroio Dilúvio (Custeados por OGU R\$ 7,5 milhões e Recursos Próprios R\$ 8,5 milhões)	Lote 1: Trecho 3 - Av. Edvaldo Pereira Paiva	Concluído	Inserido na						Anexo I
	Lote 2: Trecho 4 - Av. Edvaldo Pereira Paiva	Concluído							Anexo I
	Lote 3: Viaduto da rua Pinheiro Borda	Concluído	licitação	Assinado	0319.215-30/2010	R\$ 82.315.788,47	R\$ 78.200.000,00	R\$ 4.115.789,47	Anexo I
	Lote 4: Acessos do entorno do Estádio	Concluído	Será inserido na licitação						Em elaboração
	Lote 5: Corredor de ônibus da Av. Padre Cacique	Em Desenvolvemento		Será inserido na licitação					Ainda não elaborado