

MUNICIPALIZAÇÃO SOLIDÁRIA

Proposta do plano de aplicação
realizada pelo CMS
em 04 de novembro de 2009

DOPA - 07 de janeiro de 2010

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	SITUAÇÃO
CSVC: Reforma da fachada e infiltrações das janelas do prédio	R\$ 303.121,87	R\$ 1.300.000,00	Recuperação das fachadas ➤ Projeto geral: Licitação concluída R\$ 764.416,50 ➤ Conclusão dos projetos: Revisão para início de 2012

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	SITUAÇÃO
UBS Glória - Construção da sede própria	R\$ 492.000,00	R\$ 1.200.000,00	➤ Terreno: Concluída desapropriação do terreno no valor de R\$ 222.000,00 ➤ Projeto: Fase de contratação dos projetos complementares ➤ Licitação da Obra: Previsão para início em 2012

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
UBS Vila Tronco - Conserto hidráulico da unidade	R\$ 15.000,00	R\$ 35.000,00	<p>Obra: Iniciada em 11 de julho de 2011 com previsão de conclusão para outubro de 2011</p> <p>Reforma geral: Recuperação elétrica, hidrossanitária e outras melhorias</p>

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
Base SAMU Humaitá Navegantes - Construção da unidade	R\$ 200.000,00	R\$ 154.849,21	<p>Obra concluída em março de 2011</p> <p>Sede própria da unidade: Av. Frederico Mentz, 370, Bairro Farrapos</p> <p>Equipe: Funcionava em prédio da EPTC, na Rua Prof. Sarmiento Barata, 848, Bairro Navegantes</p>

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
----------	-------------------	---------------------	----------

Base SAMU Bom Jesus Construção da unidade	R\$ 70.000,00	R\$ 212.205,40	<p>Obra: Iniciada em maio de 2011 com previsão de conclusão para outubro de 2011</p> <p>Sede própria da unidade: Prédio sendo construído na Rua Heitor Pires</p> <p>Equipe: Atualmente em salas no Centro de Saúde Bom Jesus</p>
---	--------------------------------	---------------------------------	---

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
USF Santa Helena Construção de salas para médicos e gabinete odontológico	R\$ 30.000,00	R\$ 389.048,58	<p>Obra concluída em dezembro de 2010</p> <p>Nova Unidade: Prédio construído com 2 Equipes de Saúde da Família e 1 Equipe de Saúde Bucal</p>

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
-----------------	--------------------------	----------------------------	-----------------

UBS Rubem Berta Reforma da unidade	R\$ 175.000,00	R\$ 164.140,94	Obra: Será iniciada em agosto de 2011 com previsão de conclusão para novembro deste ano Equipe: Está sendo transferida temporariamente para Associação de Moradores
UBS São Cristóvão Ampliação da unidade	R\$ 175.000,00	R\$ 439.968,99	Obra: Será iniciada em agosto de 2011 com previsão de conclusão para março de 2012 Equipe: Está sendo transferida temporariamente para uma escola próxima

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	SITUAÇÃO
USF Parque do Salso: Construção de unidade de ESF com 3 equipes na comunidade do Salso no Bairro Restinga	R\$ 350.000,00	R\$ 1.000.000,00	Terreno: Através do processo 004.05801.10.9 será cedido pelo DEMAHB Projeto: SMS aguarda liberação desta área para encaminhar contratação dos projetos desta obra

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	SITUAÇÃO
<p>USF Parque das Orquídeas: Construção de uma unidade de ESF com 2 equipes no Parque das Orquídeas da Região Nordeste - Ocupação da Protásio Alves, Vila Mimo de Vênus e Vila Artemis</p>	<p>R\$ 350.000,00</p>	<p>R\$ 800.000,00</p>	<p>Terreno: Através do processo 001.053714.09.1 DEMHAB está providenciando cedência</p> <p>Projeto: Iniciado pela equipe de Arquitetos da SMS.</p> <p>Licitação: Previsão de encaminhar licitação desta obra para outubro de 2011</p>

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA	SITUAÇÃO
USF Ponta Grossa: Construção de nova sede	R\$ 145.000,00	R\$ 1.000.000,00	<p>Unidade: Possui 2(duas) Equipes de Saúde da Família e 1(uma) Equipe de Saúde Bucal.</p> <p>Terreno: Necessidade de identificação de área.</p> <p>Existe proposta de terreno ao lado da igreja, junto ao prédio atual da unidade.</p> <p>Definição com Conselho Local e Distrital de Saúde a respeito da localização da nova sede</p>

DEMANDAS	RECURSO DESTINADO	CUSTO TOTAL DA OBRA	SITUAÇÃO
UBS Panorama: Reforma e ampliação unidade localizada na Lomba do Pinheiro	R\$ 190.960,80	R\$ 930.000,00	<p>Projeto: Concluído, aguardando locação de imóvel para funcionamento temporário da equipe da unidade durante execução desta obra.</p> <p>Aproximadamente 70% do prédio da unidade será demolido.</p> <p>Locação de imóvel: Imóvel identificado encaminhado para elaboração de contrato de locação.</p> <p>Licitação: Previsão para setembro de 2011.</p>

TOTAL DE 13 OBRAS:

- 2 concluídas
- 4 em obras
- 3 projetos em fase de licitação
- 2 em fase de contratação de projetos
- 2 aguardam liberação de terrenos

Recursos destinados:

R\$ 2.748.466,19

Investimento para atender as Demandas:

R\$ 9.681.629,62

Qualisus

FMS – teto livre

Vínculo 40