COPA DO MUNDO 2014

Confira em que fase estão os Projetos e as Obras:

PROJETOS:

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRONCO/CRUZEIRO DO SUL
Trecho 1 e 2 – Gastão Mazeron até a Rótula do Papa e da Rótula até a Terceira Perimetral: Contratado – Aguardando Ordem de Início

DUPLICAÇÃO DA AV EDVALDO PEREIRA PAIVA – BEIRA-RIO
Corredor do BRT da Padre Cacique: Lançada Licitação – Abertura: 17/10/2012

OBS: Retomada das áreas junto ao Estádio Beira-Rio

PROLONGAMENTO DA AVENIDA SEVERO DULLIUS –
Lançada Licitação – Abertura: 17/10/2012

OBRAS:

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA TRONCO/CRUZEIRO DO SUL
Trecho 3 e 4: Av. Icaraí e a rua Gabriel Camargo

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
28/05/12	Novembro 2013	76.401.350,25	Consórcio CBG-CPL-TB (Const. Brasília Guaíba - Const. Pelotense - Toniolo Busnelo)

SERVIÇOS EXECUTADOS
Rede de drenagem pluvial na Rua Caixa Econômica e Avenida Cruzeiro do Sul. Rede pluvial na Rua Cruzeiro do Sul.

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
Escavação da pista no lado esquerdo.

OBS: A PMPA já repassou R$ 3.035.953,48 para aquisição de 57 Casas referente ao Bônus Moradia para as pessoas que resolveram residir em outras localidades.

BRT PROTÁSIO ALVES-TROCA DE PAVIMENTO

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
12/03/12	Agosto 2013	15.240.010,00	Consórcio Contepa (Conpasul e Sultepa)

SERVIÇOS EXECUTADOS
Troca de pavimento entre as ruas Saturnino de Brito e Rodrigues Alves.

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
Troca de pavimento entre as ruas Rodrigues Alves e Ernesto Ludwig.

BRT BENTO GONÇALVES - TROCA DE PAVIMENTO

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
20/03/12	Agosto 2013	13.976.983,83	Consórcio Contepa (Conpasul e Sultepa)

SERVIÇOS EXECUTADOS
Troca de pavimento entre as ruas Crispin M. Silveira e Dr. Telmo Vergara.

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
Troca de pavimento entre as ruas Dr. Telmo Vergara e Antônio de Carvalho e entre as ruas Dr. Felix Rodrigues e Elias Cirne Lima.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA
Trecho entre rua da Conceição e rua Ramiro Barcelos

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
06/07/12	Agosto 2013	13.328.206,21	Consorcio C.C. Pavimentadora/PROCON

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
Rede de água nas ruas Santo Antônio e Barros Cassal.

VIADUTO DA AVENIDA JÚLIO DE CASTILHOS - COMPLEXO DA RODOVIÁRIA

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
09/08/12	Novembro 2013	19.376.380,06	CONSORCIO ARTELESTE-MAVILLIS

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Locação dos pilares para sondagem nos pontos de sustentação do viaduto

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA - BEIRA RIO

2º ponte da Av. Edvaldo Pereira Paiva e alargamento da Avenida Ipiranga

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
02/03/12	Março 2013	4.516.464,02	Consórcio EPT/PROCON

SERVIÇOS EXECUTADOS

Alargamento da Av. Ipiranga nas pistas esquerda e direita. Passeio do Arroio Dilúvio entre as duas pontes da Edvaldo.
Cravação de 68 estacas metálicas.
Protensão das 7 longarinas.
Concretados blocos 1 e 2 de fundação.

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Concretagem das alas da ponte.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA - BEIRA RIO

Trecho da Ipiranga em direção ao Beira Rio e à rótula das cuias (1 e 2)

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
01/07/10	Dezembro 2012	7.295.050,09	COESUL

SERVIÇOS EXECUTADOS

Pavimentação asfáltica e drenagem prontas nos dois trechos. Trecho 2 em uso.

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Aguardando a finalização da ponte para concluir a sinalização.

OBS: Retomada das áreas junto ao estádio Beira-Rio – Incluindo famílias e comércio.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA - BEIRA RIO

Trecho do velódromo até a rua Pinheiro Borda (3)

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
22/03/12	Março 2013	22.547.569,64	Consórcio TBS (Toniolo Busnello-Sultepa)

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Rede de macro drenagem do bairro Menino Deus
Aterro no passeio e nivelamento das tampas no lado do parque
Execução da base da nova pista no sentido bairro-centro.

DUPLICAÇÃO DA AVENIDA EDVALDO PEREIRA PAIVA - BEIRA RIO

Viaduto da Pinheiro Borda

INÍCIO	CONCLUSÃO	CUSTO EM R$	EMPRESA CONTRATADA
20/08/12	Abril/2014	26.639.035,45	Consórcio Toniolo Busnello/Sultepa/Cidade

SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Sondagem do solo nos pontos de sustentação do viaduto.